

Samhällbyggnad, Vatten och avfall

<b>Den här anmälan gäller för</b>	
<input type="checkbox"/> Vatten	<input type="checkbox"/> Spillvatten
<b>Anläggningsuppgifter fastighetsägaren</b>	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
Fastighetsägare	Person- eller organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer och ort
Telefon	E-post
<b>Behörig VVS-installatör</b>	
Entreprenör	Organisationsnummer
Namn på installatör	Telefon
Adress	Postnummer och ort
E-post	
<b>Behörig elinstallatör</b>	
Entreprenör	Organisationsnummer
Namn på installatör	Telefon
Adress	Postnummer och ort
E-post	
<b>Viktig information!</b>	
För leverans av pump samt driftsättning, kontakta NF-el på 070-649 32 64	
<b>Checklista VVS-installation vatten</b> (kontrollera följande punkter innan ni lämnar in färdigianmälan)	
<input type="checkbox"/> Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, minst tryckklass PN10.	
<input type="checkbox"/> Säkerställt att vattenledningarna och kopplingarna är täta och att inget ut- eller inläckage kan ske. För vattenledningen kan du välja att täthetsprova från mätarkonsolens ena koppling eller från rörkopplingarna som ska anslutas till den allmänna anläggningens rörändar vid fastighetsgräns.	
<input type="checkbox"/> Vattenmätarkonsol med 2st ventiler samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placeringen skall utformas enligt Skellefteå kommuns dokument "standard för placering av vattenmätare". (Dokumentet är bifogad denna färdigianmälan).	
<input type="checkbox"/> Vattenledningarna är renspolade (minskar risken för föroreningar i vattnet).	
<input type="checkbox"/> Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) har kopplats bort så att ingen risk för återströmning till kommunens nät föreligger.	
<input type="checkbox"/> Koppling av vattenledning mot förbindelsepunkt har utförts av behörig VVS-installatör. Kontaktuppgifter anges under delen anläggningsuppgifter ovan.	

<b>Checklista VVS-installation spillvatten</b> (kontrollera följande punkter innan ni lämnar in färdiganmälan)	
<input type="checkbox"/> Anläggningen är utförd i enlighet med ITT FLYGTs monteringsanvisningar "Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA. Del I".	
<input type="checkbox"/> Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 50 mm ledning, PE DN50, minst tryckklass PN 6,3	
<input type="checkbox"/> Återfyllning till befintlig marknivå kring pumpstationen är färdig.	
<input type="checkbox"/> Säkerställt att spillvattenledningarna och kopplingarna är täta och att inget ut- eller inläckage kan ske.	
<input type="checkbox"/> Spillvattenledningarna är renspolade. Spolning och rengöring tar bort sand mm som ger pumpen driftproblem.	
<input type="checkbox"/> Marken inom en radie av 1,5 m från pumpstationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot pumpstationslocket. Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om markens höjdläge till stor del kommer att förändras. Detta är att beakta vid eventuell väsentligt förändrad marknivå vid pumpstationen.	
<input type="checkbox"/> Befintligt eller nytt spillvattensystem är överkopplat till pumpstationen. Drän- eller stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) är inte inkopplad till pumpen. Om dagvatten kopplas in har Skellefteå kommun rätt att stänga anläggningen.	
<input type="checkbox"/> Pumpstationen är urpumpad, torr och rengjord (sand och grus i pumptanken skadar pumpen) när pumpen ska installeras.	
<input type="checkbox"/> Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av pumpstation vid montering av pumpen.	
<input type="checkbox"/> Koppling av vattenledning mot förbindelsepunkt har utförts av behörig VVS-installatör. Kontaktuppgifter anges under delen anläggningsuppgifter ovan.	
<b>Checklista elinstallation</b> (kontrollera följande punkter innan ni lämnar in färdiganmälan)	
<input type="checkbox"/> Anläggningen är utförd i enlighet med ITT FLYGTs monteringsanvisningar "Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA. Del 2" samt ITT FLYGTs Installations- och användarhandbok FGC 211.	
<input type="checkbox"/> Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges under delen behörig elinstallatör på sida 1	
<input type="checkbox"/> Automatikskåpet ska vara placerat inomhus på synlig plats (förslagsvis i köket eller hallen).	
<b>Viktig information!</b>	
Anslutningsavgiften för VA ska vara betald och bokförd hos Skellefteå kommun innan installation av pump i pumpstation och vattenmätare samt driftsättning av anläggning sker. Elinstallationen ska vara klar enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och automatiskåp ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen. Om alla aktuella punkter ovan är rätt utförda blir anläggningen godkänd och den kan tas i drift. Vid fel installation från fastighetsägarens sida påpekas felen och anläggningen blir godkänd när felen är åtgärdade.	
<b>GDPR</b>	
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på <a href="http://www.skelleftea.se/blanketter">www.skelleftea.se/blanketter</a> . Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.	
<b>Underskrift</b>	
Datum	Ort
Underskrift	Namnförtydligan
Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovan specificerade krav. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en schablonavgift på 1000 kr om min Va-anläggning, trots denna färdiganmälan, inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.	