Nyckeltal – Miljö

Län	Datum	Uppgiftslämnare	Objektsnamn	Verksamhet	ID-nr enligt EBH-stödet
Västerbotten	**20240417**	**Christer Svensson**	**Skelleftehamns kol AB, Kolkajen Sävenäs järnbruk**	**Kolförvaring och utfyllnad med förorenade massor Järnbruk**	**139887 140195**
Kommun	**Riskklass före åtgärd**	**Akuta risker (Ja/Nej)**	**Genomförandetid (årtal)**	**Markanvändning efter åtgärd (KM/MKM)**	**Antal bostäder (vid åtgärd av mark inför bostadsbyggande)***
	1 och 2	ja	2017-2023	MKM	
Åtgärdsmetod av respektive media	Mark	Grundvatten	Sediment	Ytvatten	Byggnad/anläggning
	Schakt	ingen	schakt	ingen	ingen
Åtgärdade massor/volymer	Totalt (ton eller m3)	Behandlat in-situ/ on-site (ton eller m3)	Återanvänt (ton eller m3)	Borttransporterat till FA-deponi resp. IFA-deponi (ton eller m3)	Annat
	20 550 m3		5 500 ton	4 838 ton / 19 972 ton	
Primär förorening (ämne)	**Före åtgärd (kg)**	**Efter åtgärd (kg)**	**Föroreningsreduktion (kg och %)**		
As	20 170	3 660	16 510 kg 82%		
Sekundär förorening (ämne)	**Före åtgärd (kg)**	**Efter åtgärd (kg)**	**Föroreningsreduktion (kg och %)**		
Cu, Zn	157 160	67 020	90 140 kg 57%		
Spridning	Före åtgärd (kg/år)	Efter åtgärd (kg/år)	Reduktion av spridning (%)		
	2,5	0,3	87%		
Administrativa åtgärder	Inskrivning i fastighetsregistret Nej	Annat Se gulmarkerad text på nästa sida			
Klimatpåverkan**	8 kg/m3				
In-situ / On-site	Metod Sortering				
Åtgärder avseende natur- eller kulturmiljövärden	**Metod**				

*Avser antalet bostäder som är planerade vid tidpunkten för slutredovisningen av åtgärden, ej vid tidpunkten då bostäderna har uppförts.

** Verktyget Carbon footprint eller motsvarande verktyg används för att beräkna koldioxidutsläpp. Carbon footprint finns på SGF:s webbsida: SGF Website

Vid den framtida markanvändnngen kommer det att krävas försiktighetsåtgärder vid främst djupare schakter. Vid nästan alla typer av schakter under 1 m finns risk för att sprida föroreningar och därför bör s k §28 anmälan, göras till tillsynsmyndigheten, bygg- och miljönämnden.

Nyckeltal – Ekonomi

(mallen används för att redovisa resultat av åtgärdsfas samt separat för efterkontrollen i relevanta delar i de fall den fortgår ett antal år efter att åtgärden slutredovisats)

Total kostnad för efterbehandlingsprojektet i åtgärdsfas (kr)	Varav kostnader för projektledning (kr)	Varav kostnader för miljötillsyn (kr)	Varav kostnader för åtgärder för att bevara eller återställa natur- eller kulturmiljövärden (kr)	Övriga kostnader (projektering, åtgärdsförberedande undersökningar, entreprenad, masshantering, transport, miljökontroll m.m.) (kr)	Ansvarigs åtgärdskostnad enligt 10 kap miljöbalken (kr och %) *	Värdeökning enligt 10 kap miljöbalken belopp totalt (kr) **	Varav kommunens egeninsats (kr och %) ***
41 388 704	**1 384 228**	**222 895**	**0**	**39 781 581**	**0**	**300 000**	0

Beviljat bidrag/medel till stöd för åtgärd (kr)	Förbrukat bidrag/medel till stöd för åtgärd (kr)	Beviljat bidrag/medel till stöd för efterkontroll (kr)	Förbrukat bidrag/medel till stöd för efterkontroll (kr)
50 602 425	41 088 704	0	

Kostnader för länsstyrelsens arbete (kr) Ingår ej i totalkostnaden	Timmar totalt

*Ska överensstämma med ansvarsutredning och ansökan.
** Ska överensstämma med ansökan. Beloppet totalt för samtliga fastigheter som omfattas av statligt finansierad åtgärd.
***Åtgärdsprojekt som påbörjats före 1 januari 2010 ska enligt då gällande bidragsförordning till 10 % finansieras av kommunen i egeninsats som kan utgöras av eget arbete och andra kostnader.